

ELŐTERJESZTÉS A MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

2013. december 20-i ülésére

Tárgy: „A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program – Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központhoz kapcsolódó - Keszü-Kökény-Gyód-Aranyosgadány-Bicsérd-Zók kisregionális rendszer II. betápláló ivóvízvezeték építése Pécs - Keszü nyomvonalon” tárgyú projekt komplett kivitelezési munkálatai és a megvalósításhoz szükséges kiviteli terv elkészítése“ tárgyú Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program – Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központhoz kapcsolódó - Keszü-Kökény-Gyód-Aranyosgadány-Bicsérd-Zók kisregionális rendszer II. betápláló ivóvízvezeték építése Pécs - Keszü nyomvonalon” tárgyú projekt komplett kivitelezési munkálatai és a megvalósításhoz szükséges kiviteli terv elkészítése“ tárgyi projekt kapcsán szükségessé vált a 2013. július 23-án megkötött Vállalkozási Szerződés módosítása a teljesítési határidő vonatkozásában.

A vállalkozási szerződést az alábbi indokok miatt szükséges módosítani:

1. A a 2013. szeptember 19-én megindított munkaterület átadás- átvételi eljárás lezárásához illetve, a tényleges kivitelezési munkálatok megkezdéséhez az EON Gázhálózati Zrt 2013. október 21-én járult hozzá. A munkaterület átadás - átvételi eljárás lezáró időpontját vállalkozó az utolsó érintett fél hozzájáruló nyilatkozatának dátumától tekinti. Ennek alapján Kivitelező jogosnak tartja magát az akadályoztatás időtartalmával történő kötbérterhes időszakokkal történő többlet határidő hosszabbítására (2013-09-19-től 2013-10-21-ig, 32 nap). Hivatkozva a vállalkozási szerződés Különös Feltételeinek I/1 pontjára „Megrendelő köteles Vállalkozónak a helyszín minden részére a hozzáférhetőség jogát ...”biztosítani.

Követelt nap: 32 nap

2. Kivitelező az október és novemberi hónapban 8 munkanapon az időjárási körülmények miatt a munkaterületen munkavégzésre alkalmatlan állapotok miatt, munkát nem tudott végezni, akadályoztatva volt. Kivitelező jogosnak tartja magát az akadályoztatás időtartalmával történő kötbérterhes időszakokkal történő többlet határidő hosszabbítására (2013-10-11; 2013-10-16; 2013-10-23; 2013-11-04; 2013-11-05; 2013-11-11; 2013-11-14; 2013-11-15; 8 nap).

Követelt nap: 8 nap

3. Vállalkozó az ajánlat készítés időszakában nem láthatta a vezetéképítés 0+808 – 0+906 szelvényű szakaszán, 67+29 m hosszban - a terület kezelője a kiviteli terv készítésekor előírja – NA 300 műanyag védőcső elhelyezését. A

kezelő által meghatározott indoklás - a terület záportározónak minősül annak takarításakor, meder rendezésekor biztosítani kell a vezeték védelmét.

Vállalkozó az ajánlat készítés időszakában nem láthatta a 0+940 – 0+984 közötti területen, 44+4 m hosszban - az építés alatt lévő ipari útkeresztezését. Az ipari út építetője nem járul hozzá a megépített földmű mintegy 6-8 m mélyen történő átvágásához, ott sajtolásos technológiával történő acél védőcső elhelyezést, és vezeték behúzást ír elő, a megfelelő idomok távtartók beépítésével együtt.

Vállalkozó ajánlata e munkarészeket nem tartalmazza. Miután ez a megvalósítás részét, az üzembe helyezés feltételét képezi, úgy annak többlet költségének megrendelő általi megtérítésére jogosnak tartja magát, de annak költségeinek érvényesítésétől eltekint javaslatának elfogadása esetén. Miután az elvégzendő feladatok ajánlat adási időpontban nem voltak ismertek, így azok többlet munkaidejét nem kalkulálhatta, így a feladatok elvégzéséhez szükséges többlet kötbérterhes többlet időre vállalkozó jogosnak tarja magát.

A kivitelezés feltételei szerződéses határidőn belül nem biztosítottak, ezért a vállalkozói szerződés fenti időtartamok szerinti módosítását javasoljuk 2014-03-28-ra.

Követelt nap: 30 nap

A műszaki ellenőr a Vállalkozó által követelt 70 nap többletigényt elfogadta, és javasolta Megbízónak is elfogadásra.

A fentebb leírtak alapján ezúton kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztés mellékletét képező Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítás aláírását támogatni szíveskedjenek.

Pécs, 2013. december 16.

dr. Páva Zsolt
elnök

.../2013 sz. (.....) HATÁROZATI JAVASLAT

- **A Társulási Tanács jóváhagyja a jelen előterjesztés mellékletét képező A „A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program – Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központhoz kapcsolódó - Keszü-Kökény-Gyód-Aranyosgadány-Bicsérd-Zók kisregionális rendszer II. betápláló ivóvízvezeték építése Pécs - Keszü nyomvonalon” tárgyú projekt komplett kivitelezési munkálatai és a megvalósításhoz szükséges kiviteli terv elkészítése“ tárgyú Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítását.**

- **A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Tanácsa úgy dönt, hogy felhatalmazza dr. Páva Zsoltot, a Társulási Tanács elnökét, akadályoztatása esetén elnökhelyettesét az előterjesztés mellékletét képező „A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program – Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központhoz kapcsolódó - Keszü-Kökény-Gyód-Aranyosgadány-Bicsérd-Zók kisregionális rendszer II. betápláló ivóvízvezeték építése Pécs - Keszü nyomvonalon” tárgyú projekt komplett kivitelezési munkálatai és a megvalósításhoz szükséges kiviteli terv elkészítése“ tárgyú Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítás aláírására.**

- **A Társulási Tanács felkéri a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-t, mint a projekt menedzsmentszervezetét, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az előterjesztés tárgyát képező „A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program – Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központhoz kapcsolódó - Keszü-Kökény-Gyód-Aranyosgadány-Bicsérd-Zók kisregionális rendszer II. betápláló ivóvízvezeték építése Pécs - Keszü nyomvonalon” tárgyú projekt komplett kivitelezési munkálatai és a megvalósításhoz szükséges kiviteli terv elkészítése“ tárgyú Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítás aláíratását mielőbb lezárni szíveskedjen.**

Felelős:

Határidő: azonnal