

## „ELŐTERJESZTÉS A MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

### 2013. szeptember 2-i ülésére

Tárgy: A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program – Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése tárgyú projekt – LOT\_1 Átrakóállomások és Hulladékudvarok létesítményei engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése, a szükséges engedélyeinek beszerzése és építése FIDIC sárga könyv szerinti – Vállalkozási Szerződés Teljesítési határidővel kapcsolatos Jegyzőkönyv

#### Tisztelt Társulási Tanács!

„Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program - Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” tárgyú projekt keretében Átrakóállomások és Hulladékudvarok létesítményei engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése, a szükséges engedélyeinek beszerzése és építése FIDIC sárga könyv szerinti Vállalkozási szerződés tárgyában 2011. augusztus 01-én megkötött Vállalkozási Szerződés, a 2013. május 31-én aláírt 1. számú szerződésmódosítása a Teljesítési Határidőt 2013. szeptember 3-i dátummal rögzíti.

Siklós Város Önkormányzata 2013. június 23.-án lakossági fórumot tartott a város területén létesítendő hulladékgyűjtő udvar Bartha Miklós utca felől történő megközelítése tárgyában. A megtartott fórumon erős lakossági tiltakozás bontakozott ki az előirányzott hulladékudvar megközelítését biztosító út vonatkozásában.

A lakossági fórumot követően Megbízó 2013. június 4.-án kelt, 01-4/662-489/2013/Fejl. iktatószámú levelében tájékoztatta Mérnököt a döntéséről és egyúttal elrendelte az út nyomvonalának módosítását.

Pécs-Postavölgy, Pécs II. hulladékudvar vonatkozásában erős lakossági tiltakozás miatt Megbízó 2013. június 5.-én kelt 01-4/662-490/2013/Fejl iktatószámú levelében utasította Vállalkozót a kivitelezési munkálatok 2013. június 14.-ig történő felfüggesztésére, illetve a munkaterületről való levonulásra.

Megrendelő, a Vállalkozó által részletesen kidolgozott 3. számon nyilvántartásba vett Változtatási Javaslatát illetve a 33. számú vállalkozói követelés alapján **102 naptári nappal, 2013. december 13. határidővel, valamint 14.017.369.-Ft +ÁFA összegű többletköltséggel** elfogadja.

Megbízó tájékoztatta a Vállalkozót és a Mérnök Szervezetet, hogy a hulladékudvarok kivitelezése kapcsán bekövetkezett lakossági tiltakozásra/akadályoztatásra hivatkozva kezdeményezte a Közreműködő Szervezetnél a tárgyi Vállalkozási Szerződés teljesítési határidejének módosítását.

Tekintettel arra, hogy a Testület által korábban elfogadott Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítása NFÜ KFF lezáró véleményének hiánya miatt nem véglegesíthető, így a Vállalkozási Szerződés 2. számú módosítása nem kezdeményezhető a Közreműködő Szervezetnél (A szerződésmódosítás koncepcionális egyeztetése megtörtén a KSZ bevonásával).

A fentebb leírtak miatt a szerződésben rögzített kötbér sem érvényesíthető a Vállalkozóval szemben.

Azonban a Vállalkozási Szerződés módosításának aláírásáig szükséges a melléklet jegyzőkönyv kölcsönös aláírása, hogy a Vállalkozó biztosítva legyen a szerződés szerinti kötbér – a Vállalkozó hibáján kívüli okok miatt – mentessége alól.

A fentebb leírtak alapján ezúton kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztés mellékletét képező Jegyzőkönyv aláírását támogatni szíveskedjenek.

Pécs, 2013. augusztus 26.

**dr. Páva Zsolt**  
elnök

**...../2013 sz. (.....) HATÁROZATI JAVASLAT**

- **A Társulási Tanács jóváhagyja a jelen előterjesztés mellékletét képező Jegyzőkönyvet.**
  
- **A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Tanácsa úgy dönt, hogy felhatalmazza dr. Páva Zsoltot, a Társulási Tanács elnökét, akadályoztatása esetén elnökhelyettesét az előterjesztés mellékletét képező Jegyzőkönyv aláírására.**
  
- **A Társulási Tanács felkéri a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-t, mint a projekt menedzsmentszervezetét, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az előterjesztés tárgyát képező Jegyzőkönyv aláíratásamielőbb megtörténhessen.**

**Felelős:**

**Határidő: azonnal**