

## ELŐTERJESZTÉS A MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

**2013. május 30.-i ülésére**

Tárgy: A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program – LOT\_2 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése tárgyú projekt – Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítása

### **Tisztelt Társulási Tanács!**

„Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program-Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” tárgyú projekt keretében a szelektív gyűjtőszigetek aljzatainak kialakítása tárgyú 2011. augusztus 01-én megkötött Vállalkozási Szerződése a Teljesítési Határidőt 2013. május 31-i dátummal rögzíti.

A szerződés megkötése után szükségessé vált a Vállalkozási Szerződés módosítása az alábbi indokok miatt:

Vállalkozó a 358-MD-GY/2013 iktatószámú levelében jelezte, hogy több helyszínen vonatkozásában lakossági ellenállásba ütközött a kivitelezés. A Vállalkozó a korábban az Önkormányzatok által kijelölt szelektív gyűjtőszigetek helyszínein a kivitelezési munkálatokat megkezdte. A lakosság a kivitelezéskor szembesült a ténnyel, hogy - adott esetben - a háza előtt szelektív gyűjtősziget/ek kerül/nek kialakításra. A lakossági tiltakozásról jegyzőkönyvek, Önkormányzati levelek, Képviselő Testületi Ülésről készült jegyzőkönyvi kivonatok is készülnek/tek, - amelyekben kéri a gyűjtősziget helyszínek módosítását és a munkák ideiglenes felfüggesztését- melyeket jelen levellem mellékleteként megküldünk.

Amennyiben a korábban kijelölt helyszínt meg kell változtatni, új helyre kényszerülünk áthelyezni, úgy a Vállalkozónak az adott helyszínre vonatkozóan módosított kiviteli tervet kell elkészíteni. A módosított kiviteli tervek elkészítését jelentős mértékben lassítja, hogy minden esetben szükséges egyeztetni a közműszolgáltatókkal, ami minimum 3 hónapos átfutási időt eredményez. A közműszolgáltatókkal való egyeztetés akkor kezdhető meg, ha a módosított helyszínre újabb testületi döntés született. Amennyiben a közműszolgáltatók a kijelölt helyszínre nem engedélyezi a gyűjtősziget megvalósítását, abban az esetben újabb helyszín kijelölés szükséges. A leírtakból látszik, hogy amennyiben módosítani szükséges a már kiviteli tervvel rendelkező helyszínt az jelentős többlet megvalósítási időt generál.

Vállalkozó Pécs terület vonatkozásában (162 helyszínen) a napokban kezdte meg a kivitelezési munkálatokat. Jelenleg szóbeli bejelentések történtek, de az eddigi tapasztalatok az igazolják, hogy heves tiltakozás várható annak ellenére, hogy a Pécs MJV Önkormányzat Városfejlesztési és Kommunális Bizottsága döntött a helyszínek kijelöléséről.

A fentebb leírtak alapján szükséges a Vállalkozási Szerződés Teljesítési határidő az alábbiak szerint módosítani:

**Teljesítési határidő:**

A Vállalkozási Szerződés 4.1. pontjában megállapított 2013. május 31-i Teljesítési határidő jelen szerződésmódosítás I.4. pontja alapján 2013. szeptember 30. napjára módosul.

A fentebb leírtak alapján ezúton kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztés mellékletét képező Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítás aláírását támogatni szíveskedjenek.

Pécs, 2013. május 9.

**dr. Páva Zsolt**  
elnök

**...../2013 sz. (.....) HATÁROZATI JAVASLAT**

- **A Társulási Tanács jóváhagyja a jelen előterjesztés mellékletét képező Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítását.**
  
- **A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Tanácsa úgy dönt, hogy felhatalmazza dr. Páva Zsoltot, a Társulási Tanács elnökét, akadályoztatása esetén elnökhelyettesét az előterjesztés mellékletét képező Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítás aláírására.**
  
- **A Társulási Tanács felkéri a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-t, mint a projekt menedzsmentszervezetét, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az előterjesztés tárgyát képező Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítás aláírását mielőbb lezárni szíveskedjen.**

**Felelős:**

**Határidő: azonnal**