

„ELŐTERJESZTÉS A MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

2013. szeptember 2-i ülésére

Tárgy: A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program – Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése tárgyú projekt – LOT_1 Átrakóállomások és Hulladékudvarok létesítményei engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése, a szükséges engedélyeinek beszerzése és építése FIDIC sárga könyv szerinti – Vállalkozási Szerződés 2. számú módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

„Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program - Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” tárgyú projekt keretében Átrakóállomások és Hulladékudvarok létesítményei engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése, a szükséges engedélyeinek beszerzése és építése FIDIC sárga könyv szerinti Vállalkozási szerződés tárgyában 2011. augusztus 01-én megkötött Vállalkozási Szerződés, a 2013. május 31-én aláírt 1. számú szerződésmódosítása a Teljesítési Határidőt 2013. szeptember 3-i dátummal rögzíti.

A szerződésmódosításának részletes leírása:

Siklós Város Önkormányzata 2013. június 23.-án lakossági fórumot tartott a város területén létesítendő hulladékgyűjtő udvar Bartha Miklós utca felől történő megközelítése tárgyában. A megtartott fórumon erős lakossági tiltakozás bontakozott ki az előirányzott hulladékudvar megközelítését biztosító út vonatkozásában.

A lakossági fórumot követően Megbízó 2013. június 4.-án kelt, 01-4/662-489/2013/Fejl. iktatószámú levelében tájékoztatta Mérnököt a döntéséről és egyúttal elrendelte az út nyomvonalának módosítását.

A Mérnök hivatkozással a Megbízó fenti iktatószámú levelére a FIDIC YB ÁSZF 3.3 (Mérnök utasításai) Alcikkely szerint utasította Vállalkozót Siklós hulladékudvar tender 3/3 kötet 7.2.3.2. szerint tervezett, engedélyezett és kivitelezés alatt lévő megközelítő útjának módosítására, a szükséges intézkedések megtételére, az áttervezésre és engedélyeztetésre, a munkák azonnali hatállyal történő felfüggesztésére, a munkaterület őrzési, állagmegóvási és a vízelvezetési kötelezettségének fenntartásával.

Vállalkozó 2013. június 20.-án kelt, 396-MD-GY/2013 iktatószámú levelében tájékoztatta Mérnököt, miszerint a fenti utasításnak eleget téve haladéktalanul leállította a munkák kivitelezését és megkezdte az utasításban foglalt paramétereknek megfelelően az áttervezést. Mindazonáltal Vállalkozó levelében megadta a tervezés költségét és a becsült tervezési időt és ütemtervét.

Mérnök 2013. június 25.-én kelt, 41.285/2013 iktatószámú levelében válaszolt Vállalkozónak az előterjesztésére, amelyben a tervezés költségét elfogadja, míg a becsült tervezési időt nem.

Vállalkozó 2013. július 2.-i keltezésű, 401-MD-Á/2013 iktatószámú levelében Mérnök válaszát a tervezési költségek vonatában elfogadta, mindazonáltal kérte Mérnöktől, hogy a megjelölt átfutási időket a ténylegesen eltelt napok számával kerüljenek elszámolásra a változtatás elbírálásakor.

Vállalkozó a hulladékudvar megközelítő útjának módosított kiviteli terveit 2013. július 18.-án megküldte Mérnöknek és Üzemeltetőnek véleményezés céljából. Mérnök a megküldött engedélyes tervekre 2013. július 23.-án észrevételeket tett. Vállalkozó a terveket javította és ismételten benyújtotta Mérnöknek jóváhagyásra, melyet Mérnök 2013. augusztus 12.-én bírálattal jóváhagyott.

Vállalkozó a 2013. augusztus 14.-én megküldött 3. számú változtatási javaslatában részletesen kidolgozta a Megbízó 01-4/662-489/2013/Fejl. iktatószámú levelében rögzített műszaki tartalom változását, a hozzá tartozó költség illetve határidő vonatát.

Pécs-Postavölgy, Pécs II. hulladékudvar vonatkozásában erős lakossági tiltakozás miatt Megbízó 2013. június 5.-én kelt 01-4/662-490/2013/Fejl iktatószámú levelében utasította Vállalkozót a kivitelezési munkálatok 2013. június 14.-ig történő felfüggesztésére, illetve a munkaterületről való levonulásra.

Mérnök a Megbízó utasítására történő hivatkozással utasította Vállalkozót a Pécs II. postavölgyi hulladékgyűjtő udvar vonatkozásában a helyszíni munkálatok azonnali felfüggesztésére 2013.június 14.-ig. Továbbá kérte Vállalkozótól a munkavégzés felfüggesztéséig az elkészült létesítmények állagmegóvásáról, a munkaterület őrzéséről és balesetvédelmi szempontokról, hogy a munkaterületen gondoskodjon. Mérnök és a Vállalkozó 2013.06.05.-én helyszíni jegyzőkönyvben rögzítette a tényleges készültséget.

Vállalkozó 2013. június 5.-én kelt, 384-MD-Á/2013 iktatószámú levelében a Mérnök utasítására történő hivatkozással követelést jelentett be az ÁSZF 8.9 Alcikkely értelmében, egyben az ÁSZF 20.1 Alcikkely alapján. Mérnök a Vállalkozó levelére 2013. június 10.-én kelt, 41.260/2013 iktatószámú levelében választ adott, egyben rögzítette Megbízó állásfoglalását, miszerint: „A munkálatok leállításából eredő valamennyi következményt, a Vállalkozói késedelmet, illetve ezzel összefüggésben valamennyi pénzügyi következményt a Megbízó vállalja.”

Megbízó 2013. június 17.-én kelt, 01-4/662-528/2013/Fejl. iktatószámú levelében a Pécs II. hulladékgyűjtő udvar munkálatainak leállítását 2013. június 19.-ig meghosszabbította. Mérnök 2013. június 17.-én kelt, 41.276/2013 iktatószámú levelében Megbízó levele alapján a felfüggesztést 2013. június 19.-ig meghosszabbította és kérte Vállalkozótól a munkavégzés felfüggesztéséig az elkészült létesítmények állagmegóvását, a munkaterület őrzését és balesetvédelmi szempontokról történő gondoskodást a munkaterületen. Vállalkozó 2013. június 21.-

én kelt, 398-MD-Á/2013 iktatószámú levelében rögzítette, hogy Mérnök kérésének megfelelően jár el.

Megbízó 2013. június 24.-én kelt, 01-4/662-543/2013/Fejl. iktatószámú levelében tájékoztatta az érintetteket, hogy a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Tanácsa 2013. június 19.-i ülése értelmében a Pécs II. 23760/54 hrsz.-ú Postavölgyi hulladékgyűjtő udvar Zöld Pont néven valósuljon meg.

Megbízó, Mérnök és Vállalkozó 2013. június 26.-án egyeztetést tartott Pécs II. Zöld Pont (Hulladékudvar) kivitelezési munkálatok folytatása tárgyában, melynek eredményeként Mérnök 2013. június 26.-i dátummal utasította Vállalkozót a munkák folytatására és felszólította Vállalkozót a telepítési helyszínrajz módosítására (veszélyes-hulladék gyűjtő konténer kikerül, illetve a növénytelepítést a meglévő fák figyelembe vételével további fásítással növelni kell)

Vállalkozó 2013.július 3.-i keltezésű, 402-MD-Á/2013 iktatószámú levelében rögzített, hogy a Mérnök 2013. június 5.-i munkák felfüggesztésére való utasítás és a 2013. június 26.-i munkálatok folytatására adott utasítás közt eltelt napok száma 21. Mérnök 2013. július 8.-i keltezésű, 41.302/2013 iktatószámú levelében rögzítette, hogy a Megvalósítás Idejének meghosszabbítására és a munkák felfüggesztésével kapcsolatos fizetségre irányuló bejelentését 41.260/2013 iktatószámú 2013. június 10.-én kelt levelében foglaltak szerint tudomásul vette és egyben felkérte Vállalkozót arra, hogy a KSZ(Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ NKEK NKft.) által rendelkezésre bocsátott „Útmutató a Változtatásokhoz és Vállalkozói követelésekhez” és kitöltési sablon, valamint a FIDIC YB ASZF 20.1 pont figyelembe vételével – az ott előírt tartalommal -, az összes szükséges információ rendelkezésre állását követően soron kívül, de legkésőbb 42 napon belül terjessze be követelését Mérnöknek elbírálásra. Mindazonáltal a hivatkozott Szerződéses feltételek szerint az összes rendelkezésre álló információ birtokában szükséges a részletes követelés kidolgozása és benyújtása. A Vállalkozó levelében foglaltakra hivatkozva a 21 nap felfüggesztését tényét a Mérnök elismeri.

Megrendelő, a Vállalkozó által részletesen kidolgozott 3. számon nyilvántartásba vett Változtatási Javaslatát illetve a 33. számú vállalkozói követelés alapján **102 naptári nappal, 2013. december 13. határidővel, valamint 14.017.369.-Ft +ÁFA összegű többletköltséggel** elfogadja.

A fentebb leírtak alapján ezúton kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztés mellékletét képező Vállalkozási Szerződés 2. számú módosítás aláírását támogatni szíveskedjenek.

Pécs, 2013. augusztus 26.

dr. Páva Zsolt
elnök

...../2013 sz. (.....) HATÁROZATI JAVASLAT

- **A Társulási Tanács jóváhagyja a jelen előterjesztés mellékletét képező A „Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program – Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése tárgyú projekt – LOT_1 Átrakóállomások és Hulladékudvarok létesítményei engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése, a szükséges engedélyeinek beszerzése és építése FIDIC sárga könyv szerinti „ tárgyú Vállalkozási Szerződés 2. számú módosítását.**

- **A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Tanácsa úgy dönt, hogy felhatalmazza dr. Páva Zsoltot, a Társulási Tanács elnökét, akadályoztatása esetén elnökhelyettesét az előterjesztés mellékletét képező „Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program – Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése tárgyú projekt – LOT_1 Átrakóállomások és Hulladékudvarok létesítményei engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése, a szükséges engedélyeinek beszerzése és építése FIDIC sárga könyv szerinti „ tárgyú Vállalkozási Szerződés 2. számú módosítás aláírására.**

- **A Társulási Tanács felkéri a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-t, mint a projekt menedzsmentszervezetét, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az előterjesztés tárgyát képező „Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program – Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése tárgyú projekt – LOT_1 Átrakóállomások és Hulladékudvarok létesítményei engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése, a szükséges engedélyeinek beszerzése és építése FIDIC sárga könyv szerinti „ tárgyú Vállalkozási Szerződés 2. számú módosítás aláíratását mielőbb lezárni szíveskedjen.**

Felelős:

Határidő: azonnal