

## „ELŐTERJESZTÉS A MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

### 2013. december 20-i ülésére

Tárgy: „A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program – Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése tárgyú projekt – LOT\_1 Átrakóállomások és Hulladékudvarok létesítményei engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése, a szükséges engedélyeinek beszerzése és építése FIDIC sárga könyv szerinti „– Vállalkozási Szerződés 3. számú módosítása

#### **Tisztelt Társulási Tanács!**

„Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program - Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” tárgyú projekt keretében Átrakóállomások és Hulladékudvarok létesítményei engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése, a szükséges engedélyeinek beszerzése és építése FIDIC sárga könyv szerinti Vállalkozási szerződés tárgyában 2011. augusztus 01-én megkötött Vállalkozási Szerződés, 1. számú szerződésmódosítása a Teljesítési Határidőt 2013. szeptember 3-i dátumra a 2. számú szerződésmódosítás 2013. december 31-re módosította.

A Vállalkozási Szerződés módosított teljesítési határidejéhez közeledvén Vállalkozó akadályoztatást jelentett, melyet az alábbi indokkal igazolta:

Tárgyi projekt megvalósítására kötött Szerződés szerint Nagyatád Város Önkormányzata tulajdonában lévő Nagyatád 2532 Hrsz-ú ingatlanra tervezett kisvárosi hulladékudvar szennyvíz elvezetésének terveit Vállalkozó a Megbízó követelményekkel összhangban a szolgáltatóval egyeztetett gravitációs csatorna építésével készítette el a meglévő Szabadság úti szennyvízcsatornában történő bekötéssel.

Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.-vel Vállalkozó az egyeztetést lefolytatta, az elkészült munkaközi engedélyes terveket megküldte, amely alapján a Szolgáltató 2012. augusztus 2-i keltezéssel a Közműegyeztetési Jegyzőkönyvet állított ki Vállalkozó részére. Vállalkozó a jóváhagyások megküldését követően a tervdokumentációt véglegesítette és 2012. augusztus 23-án benyújtott a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére (Továbbiakban: Hatóság) szennyvízvezeték vízjogi létesítési engedélyének megszerzése céljából. A Hatóság a 2012. augusztus 24-i keltezésű, 6990-7/2012-11839 iktatószámú levelében nyilatkozott, hogy az udvar kommunális szennyvízének elvezetésére tervezett műszaki megoldás nem vízjogi engedély köteles.

Vállalkozó 2012. november 8-án, 197-MD-A/2012 iktatószámmal levelet írt Mérnök és Megbízó részére, Nagyatád jogerős építési engedély késedelem tárgyában. Vállalkozó levelében tájékoztatta az érintetteket, hogy a Hatóságok által okozott késedelemet szenved és rögzítette, hogy 2012. november 21-ig az engedélyezési folyamat nem zárul sikerrel, úgy abban az esetben késedelemet szenved. Vállalkozó a hulladékgyűjtő udvar kiviteli terveit az építési engedély előírásai nélkül nem tudta véglegesíteni. Vállalkozó 2012. november 23-i dátummal, 217-MD-Á/2012 iktatószámú levelében 19. sz. követelést jelentett be Hatósági késedelem tárgyában.

Vállalkozó a kiviteli terv szennyvízelvezetés munkarészének véglegesítése érdekében egyeztetés folytatott a DRV Zrt.-vel, mint üzemeltetővel és megküldte jóváhagyásra a tervdokumentációt. A DRV Zrt. 2013. január 2-i TcT 2469326 ügyiratszámú állásfoglalása szerint, a tervezett szennyvízvezeték csak hálózatbővítéssel oldható meg, mely vízjogi létesítési engedély köteles. A Vállalkozó az elkészített hálózatbővítésre szükséges, Mérnök által jóváhagyott terveket 2013. február 22-én a Hatóság részére ismételten benyújtotta. A Hatóság 2013. február 27-i keltezésű, 5305-2/2013-11839 iktatószámú végzésében a benyújtott tervek engedélyezését és vizsgálatát elutasította, mivel álláspontja szerint a tervek nem engedély kötelesek. Vállalkozó a szerződés teljesítésével kapcsolatos ellehetetlenülésre történő hivatkozással 2013.03.19-i keltezésű, 320-MD-Á/2013 iktatószámú levelében 28. sz. követelést jelentett be.

A Hatóságnál folytatott, 2013. március 22-i egyeztetés eredményeként Vállalkozó a terveket a Hatóság részére 2013. március 29-én ismételten benyújtotta hálózatbővítés engedélyezése céljából, továbbá 2013. április 5-i dátummal, 331-MD-Á/2013 iktatószámú levelében tájékoztatta Mérnököt a benyújtott engedélyes dokumentáció a Megbízó, Nagyatád Város Önkormányzata és DRV Zrt. között kötendő háromoldalú megállapodást nem tartalmazza. Mivel a megállapodás minden érintett fél által történő aláírásának időpontja nem ismert, Vállalkozó jelezte, hogy a követelése hosszan tartó hatású.

Vállalkozó a Hatóság 2013. május 16-i keltezésű, 7882-8/2013-12109 iktatószámú hiánypótlását kézhez kapta. A Hatóság hiánypótlásban többek között kérte a kérelmezőt, hogy „nyújtsa be a Nagyatád 2551/1 hrsz.-ú ingatlan vagyonkezelője (Közlekedésfejlesztési és Koordinációs Központ) és az Engedélyes között létrejött, a vízjogi engedélyezési eljárásához szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdés i) pontja szerinti megállapodást.” Vállalkozó a leírtak kapcsán 2013. július 12-i keltezésű 411-MD-Á/2013 iktatószámú levelében jelezte, hogy az előzőekben leírta megállapodás benyújtásáig az eljárás szünetel.

A Hatóság 2013. szeptember 10-i keltezésű, 7882-20/2013-12109 iktatószámú végzésében Vállalkozót hiánypótlásra szólított fel, melyben többek között kérte a Szolgáltató vízjogi engedélyezési eljárásához szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI.13.) KHVM 2§ (1) bekezdés f) pontja szerinti, kivitelezés megkezdésére vonatkozó nyilatkozatát, hozzájárulását.

Vállalkozó a hiánypótlás teljesítése céljából ismételten megkereste a Szolgáltatót a hozzájáruló nyilatkozat kiállításának érdekében. A Szolgáltató a megkeresés alapján Vállalkozó részére egy – a korbitól eltérő - módosított közműterképét adott, amely alapján megállapítható, hogy a területen egy további elosztó vezeték található a Vállalkozó által tervezett szennyvíz gerincvezeték nyomvonalának közvetlen környezetében. Vállalkozó a Szolgáltató 2013. október 29-i keltezésű, E-253-4888/2013 iktatószámú nyilatkozatát kézhez kapta, amelyben a Szolgáltató a már meglévő terveket a módosított közműterkép alapján és a gépi földmunkavégzés és fúrás tevékenység tiltására való hivatkozással a hulladékgyűjtő udvar szennyvíz elvezetési tervét átdolgozásra visszaküldte.

A leírtak alapján Vállalkozónak a szennyvíz vezeték nyomvonalának módosítását szükséges megvalósítani, amely további tervezési és engedélyezési többletidőt eredményez.

Vállalkozó a 37. számú követelésében tárgyi létesítmény teljesítési határidejének **171 nappal történő módosítását kéri, többletköltség igény nélkül.**

**Mérnök** a fentiek alapján a 37. sz. Vállalkozói követelést az időtartam hosszabbítására vonatkozóan **171 naptári nappal, 2014. június 20-i határidővel elfogadásra javasolta Megbízó felé.**

Az előterjesztés mellékletét képező Vállalkozási Szerződés 3. számú módosítására a KFF az elfogadó állásfoglalását megadta.

A fentebb leírtak alapján ezúton kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztés mellékletét képező Vállalkozási Szerződés 3. számú módosítás aláírását támogatni szíveskedjenek.

Pécs, 2013. december 6.

**dr. Páva Zsolt**  
elnök

...../2013 sz. (.....) HATÁROZATI JAVASLAT

- **A Társulási Tanács jóváhagyja a jelen előterjesztés mellékletét képező A „Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program – Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése tárgyú projekt – LOT\_1 Átrakóállomások és Hulladékudvarok létesítményei engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése, a szükséges engedélyeknek beszerzése és építése FIDIC sárga könyv szerinti „ tárgyú Vállalkozási Szerződés 3. számú módosítását.**
  
- **A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Tanácsa úgy dönt, hogy felhatalmazza dr. Páva Zsoltot, a Társulási Tanács elnökét, akadályoztatása esetén elnökhelyettesét az előterjesztés mellékletét képező „Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program – Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése tárgyú projekt – LOT\_1 Átrakóállomások és Hulladékudvarok létesítményei engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése, a szükséges engedélyeknek beszerzése és építése FIDIC sárga könyv szerinti „ tárgyú Vállalkozási Szerződés 3. számú módosítás aláírására.**
  
- **A Társulási Tanács felkéri a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-t, mint a projekt menedzsmentszervezetét, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az előterjesztés tárgyát képező „Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program – Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése tárgyú projekt – LOT\_1 Átrakóállomások és Hulladékudvarok létesítményei engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése, a szükséges engedélyeknek beszerzése és építése FIDIC sárga könyv szerinti „ tárgyú Vállalkozási Szerződés 3. számú módosítási eljárást mielőbb lezárni szíveskedjen.**

**Felelős:**

**Határidő: azonnal**