

IKTATÓSZÁM: 8/188-80/2023.

TÁRGY: A HAR MERON HUNGARY KFT-VEL
KÖTÖTT VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ-
DÉS MÓDOSÍTÁSAI
MELLÉKLET: 2 DB

E L Ő T E R J E S Z T É S

MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

2023. november 22.-I NYÍLT ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: **PÉTERFFY ATTILA ELNÖK**

ELŐTERJESZTÉS KÉSZÍTŐJE: **RÓKA RÓBERT KÖRNYEZETVÉDELMI REFERENS**

ELŐADÓ: **PÉTERFFY ATTILA ELNÖK**

HIVATALI KOORDINÁTOR: -

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

-	-
-	-
-	-
-	-

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

-
-
-
-

SZÁMA:

-
-
-
-

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: **PÉTERFFY ATTILA ELNÖK**

Tisztelt Társulási Tanács!

A Mecsek-Dráva Társulási Tanács 2023. szeptember 7-én lezárta a Kökényben megvalósuló szelektív hulladékválogató rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó **szemléletformálási tevékenységet** megvalósító közbeszerzési eljárást. A döntés szerint a nyertes ajánlattevőként megnevezett Har Meron Hungary Kft.-vel 2023. szeptember 20-án megkötöttük a szerződést.

A megkötött szerződés alapján a cégnek 2023. szeptember 30-ig volt lehetősége a szemléletformálási tevékenységeket elvégezni és a pályázatban vállalt indikátorokat teljesíteni. Az előterjesztés szóbeli ismertetésekor jeleztük az ülésen tanácstagok számára, hogy az elhúzódozó közbeszerzési eljárás miatt a megkötött szerződés teljesítési határidejének módosítását kezdeményeztük az Irányító Hatóságnál annak érdekében, hogy a vállalt kötelező indikátorszámokat teljesíteni tudjuk a projektben. Kezdeményezésünk befogadásra került és az Irányító Hatóság jelezte, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a szerződés teljesítési határideje 2023. szeptember 30. helyett 2023. november 20-a legyen. Ezt a közbeszerzési eljárást lefolytató Nemzeti Kommunikációs Hivatal is jóváhagyta szeptember közepén.

Az Irányító Hatóság állásfoglalása alapján tehát a szerződés módosítására lehetőségünk volt. A szerződés módosítását még az eredeti teljesítési határidő lejárta előtt szükséges volt megkötni, ezért minden tanácstagot emailben értesítettünk a módosítás halaszthatatlanságáról, illetve elküldtük nekik a módosítás szövegét és kértük, hogy a módosítás támogatásáról emailen jelezzenek vissza. A kérésnek Barcs, Bonyhád, Komló, Mohács, Szentlőrinc és Szigetvár polgármesterei, valamint pécsi kistérség esetében Pfeffer József polgármester úr tett eleget, akik támogatták a módosítást. Ezt követően az 1. módosítás felek által aláírásra kerültek. Az aláírt szerződést csatoltuk az előterjesztés 1. sz. mellékleteként.

Időközben az Építési és Közlekedési Minisztérium tájékoztatása szerint a *2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről* szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 199/C. § -ának hatálybalépése miatt a vállalkozási szerződés újabb módosításra volt szükség. Az említett jogszabályváltozás a KEHPOP projektek esetében előírja a 2023. október 31. utáni számlázási időszakra vonatkozóan a projekt utófinanszírozásba történő átstrukturálását. Az 2023.10.31. után keletkező számlák összege a megkötött szerződések vállalkozási szerződések alapján előleg formájában lehívhatók, így a Társulásnak nem kell őket átmenetileg sem megfinanszírozni. Az ehhez szükséges projektszámla nyitásról az ülésen egy másik előterjesztés keretében számolok be Önöknek. Az előleg lehívása is folyamatban van.

A jogszabályváltozást a vállalkozási szerződésben is le kell követnünk. Ez gyakorlatilag egy technikai jellegű módosításnak is tekinthető. Az ehhez szükséges finanszírozási módosítást az Irányító Hatóság jóváhagyta. Az 1. módosítás után hatályba kerülő szerződés szerinti teljesítési határidő 2023. november 20. A szerződésmódosításnak ezt megelőzően kellett lebonyolódnia, amely az Építési és Közlekedési Minisztériummal, a Nemzeti Kommunikációs Hivatallal is leegyeztetésre és jóváhagyásra került. A bevont szervezetek szerinti jóváhagyott szövegezésű szerződés 2023.11.15-én megkötött módosítás Tisztelt Tanács általi jóváhagyását kérem.

Jelenleg a cég végzi a vállalt feladatait és a projektben társulás által vállalt aktív elérésszámok a szemléletformálási tevékenységből teljesíthetők lesznek a 2023. november 20-i határidőre.

A projekt záró rendezvénye 2023. november 28-án lesz a Városháza dísztermében, ahol a projekt fő eleme, azaz a kökényi regionális hulladékkezelő központ optikai sor fejlesztése kerül bemutatásra, majd egy rövid állófogadásra kerül sor, amelyre minden delegált tanácstagot szeretettel várunk.

Tisztelettel:

Pécs, november 17.

Péterffy Attila
elnök

**Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának**

/2023. (XI.22.) sz. nyílt határozata

A Har Meron Hungary Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés módosításairól

1. A Tanács úgy dönt, hogy a Társulás KEHOP-3.2.1-15-2017-00029 azonosító-számú projektjének szemléletformáló tevékenységére a Har Meron Hungary Kft-vel kötött 8/188-57/2023. iktatószámú szerződésének az Irányító Hatóság által jóváhagyott határidő módosítását tartalmazó 1. sz módosítását, a 8/188-66/2023. az iktatószámon elfogadja és jóváhagyja.
2. A Tanács rögzíti, hogy *a 2014-2020. évi programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 199/C. § (3) bekezdése* előírása szerint, a projekt szállítói finanszírozásról, utófinanszírozásra tér át.
3. A Tanács a 2. pontban rögzített körülményből fakadó változás miatt úgy dönt hogy a Har Meron Hungary Kft-vel 2023.11.15-én megkötött 2. számú szerződés módosítást, az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, 8/188-79/2023. iktatószámon elfogadja és azt jóváhagyja.

Határidő: 2023. november 22.

Felelős: Péterffy Attila elnök, Magay Miklós főosztályvezető

Kapják: Péterffy Attila elnök, Koltai Péter elnökhelyettes, Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető, Magay Miklós főosztályvezető

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a

Név: **Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás**
Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1
Képviselő: Péterffy Attila elnök
Adószám: 15587093-2-02
Bankszámlaszám/Számlaszám: 104000779-00033208-000000008
Számlavezető pénzintézete: K&H Bank
mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről a(z)

Név: **HAR MERON Hungary Befektetési és Tanácsadó Korlátolt
Felelősségű Társaság Kft.**
Rövidített cégnév: **HAR MERON Hungary Kft.**
Székhely: 1126 Budapest, Tóth Lőrinc utca 31.
Cégjegyzékszám: 01-09-911915
Adószám: 1158392243
Bankszámlaszám: 10918001-00000052-96830003
Számlavezető pénzintézete: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Képviseli: Vinnai Ditta
mint Vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)¹

(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, önállóan: „**Fél**”)

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint.

I. ELŐZMÉNYEK

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal, mint Ajánlatkérő a Megrendelő javára [...] számon a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „*Kbt.*”) 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást indított „Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás szemléletformálási kampánya a KEHOP-3.2.1-15-2017-00029 azonosítójú projekt keretében” tárgyban, majd az eljárás lefolytatását követően a Felek között 2023.09.20.-án Vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Alapszerződés) jött létre.

II. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS TARTALMA

Felek az Alapszerződés II.1. pontja a „*Szerződés hatálya és végteljesítési határidő*” tekintetében megállapított rendelkezést az alábbiak szerint módosítják, mely módosítás vastagon és dőltten szedve kerül kiemelésre:

„II. Szerződés hatálya és végteljesítési határidő

1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés az utolsó Fél aláírásának napján lép hatályba és a *Felek szerződéses kötelezettségeinek maradéktalan teljesítéséig, de legkésőbb 2023. november 20. napjáig tartó időtartamú határozott időre, jön létre.*”

Felek az Alapszerződés Műszaki Leírás I/6. pontját az alábbiak szerint módosítják, mely módosítás vastagon és dőlten szedve kerül kiemelésre:

„6. A feladat teljesítésének időbeli kereti

A nyertes Ajánlattevő a Projekt keretében vállalt feladatokat legkésőbb 2023. november 20. napjáig köteles megvalósítani.”

III. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS INDOKA

1. A tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás előkészítése a tervezettnél hosszabb időtartama miatt oly mértékben elhúzódott (a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH), mint ajánlatkérő 2023.06.21-én rögzítette az eljárást az EKR-ben), hogy az Alapszerződés II.1. pontjában szereplő végteljesítés határidejének betartása - 2023. október 1. napja - gyakorlatilag lehetetlenné vált.
2. A Megrendelő a konzorciumi partnerén keresztül (Építési és Közlekedési Minisztérium, a továbbiakban: ÉKM) még a közbeszerzési eljárás megkezdése előtt jelezte a fenti problémát a Miniszterelnökség Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság felé (a továbbiakban: IH), és kérte a hozzájárulását a teljesítési határidő 2023. december 1-jei meghosszabbításához.
3. Az IH 2023. szeptember 13. napján a teljesítési határidő módosíthatóságával kapcsolatban az alábbi állásfoglalást tette:
„Az AF II.2.7.pontjában szereplő időtartam 2023.08.01-2023.10.01. Ez azt jelenti, hogy a szerződés teljesítésére az eredeti ajánlati feltételek szerint 2 hónap állt rendelkezésre, így az eljárás elhúzódása miatt a Szerződéstervezet II.1 pontjával ellentétben a Vállalkozónak lehetősége van a szerződés hatályba lépésétől számított 2 hónap alatt teljesítenie a vállaltakat a véghatáridő dátumának módosításával (a teljesítés időtartamát változatlanul hagyva). A szerződésmódosítás jogalapja ez esetben a Kbt. 141. § (6) bek. szerinti nem lényeges módosítás.
4. A Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő napján jelezte Megrendelő felé, hogy:
 - az indikátorok teljesítéséhez szükséges települési rendezvények időpontja több esetben egy időre esik 2023. október 1-ig, és a műszaki leírásnak megfelelően Vállalkozó egyidőben egy helyszíni kitelepülésre elegendő eszközt tud biztosítani;

IV. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS JOGALAPJA

A Kbt. 141.§ (6) bekezdése alapján a módosítás nem lényeges, tekintettel arra, hogy nem határoz meg az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket, a teljesítési határidőt az Ajánlati Felhívás II.2.7. pontjában megjelölt, a teljesítésre biztosított időtartam (61 nap) figyelembevételével módosítja.

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Az Alapszerződés jelen szerződés módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
2. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Alapszerződés megfelelő rendelkezései az irányadók.
3. Jelen szerződésmódosítás a Felek általi aláírás (amennyiben ez eltérő napra esik, az utolsóként aláíró Fél aláírásának) napján lép hatályba.

4. Felek képviselői jelen Szerződést elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviseletre jogosult személyeik útján jóváhagyólag – cégszerűen – aláírták, melyből négy példányt Megrendelő, kettő példányt Vállalkozó átvett.

Kelt: Pécs, 2023. 2023 SZEPT 28.

....., 2023. September 29.

képviselőiben.
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Megrendelő



HARMERON HUNGARY KFT.

1126 BUDAPEST, TÓTH LÖRINC U. 31.

CÉGJ.: 01-09-011915

ÁSZ.: 11563592-2-43 • SZÁMLASZÁM:

10918001-00000000-00000000

Har Meron Hungary Kft.

Vállalkozó

2023 SZEPT 25.
szakmai ellenjegyző

2023 SZEPT 26.
pénzügyi ellenjegyző

2023 SZEPT 26.
jegyzői ellenjegyzés



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. számú módosítása

amely létrejött egyrészről:

Név: **Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás**

Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1

Képviselő: Péterffy Attila elnök

Adószám: 15587093-2-02

Bankszámlaszám/Számlaszám: 104000779-00033208-00000008

Számlavezető pénzüstézte: K&H Bank

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről:

Név: **HAR MERON Hungary Befektetési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság**

Rövidített cégnev: **HAR MERON Hungary Kft.**

Székhely: 1126 Budapest, Tóth Lőrinc utca 31.

Cégjegyzékszám: 01-09-911915

Adószám: 11583592243

Bankszámlaszám: 10918001-00000052-96830003

Számlavezető pénzüstézte: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Képviseli: Vinnai Ditta ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)¹

(a továbbiakban: együttesen **Felek** önállóan **Fél**) között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételeknek megfelelően.

1. Preambulum

- 1.1. A Nemzeti Kommunikációs Hivatal, mint Ajánlatkérő a Megrendelő javára a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást indított „Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás szemléletformálási kampánya a KEHOP-3.2.1-15-2017-00029 azonosítószámú projekt keretében” tárgyban, majd az eljárás lefolytatását követően a Felek között 2023.09.20. napján Vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Alapszerződés) jött létre, amelyet Felek – az Alapszerződés hatálya és végteljesítési határidő tekintetében – 2023.09.29. napján 1 alkalommal módosítottak.
- 1.2. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

¹ Közös ajánlattétel esetén az összes ajánlattevő személyt szükséges feltüntetni.

2023. szeptember 3. napja óta hatályos 199/C. §-a az alábbiakat határozza meg:

„199/C. § (1) Ha a kedvezményezett valamely projektelem vonatkozásában szállítói finanszírozást választott, és az utolsó szállítói finanszírozású számlát – ideértve a szállítói előleggel történő elszámolást is – tartalmazó kifizetési igénylését várhatóan nem nyújtja be 2023. október 31-ig, köteles a támogatási szerződés módosítását kezdeményezni az utófinanszírozásra történő áttérés érdekében.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződésmódosításban rendelkezni kell arról, hogy 2023. október 31-ét követően kizárólag utófinanszírozású számla nyújtható be.

(3) Ha a támogatási szerződés módosítása következtében a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítása is szükségessé válik, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés támogatási szerződésnek megfelelő módosítására a 100/A. §-t vagy a 108. § (1a) és (1b) bekezdését kell alkalmazni.

(4) A 129. § (5) bekezdésétől eltérően az utófinanszírozásra történő, (1) bekezdés szerinti áttéréshez az államháztartásért felelős miniszter egyetértése nem szükséges.”

- 1.3. A Felek az utófinanszírozásra vonatkozóan a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosult rendelkezéseit megismerték és annak ismeretében az Alapszerződés finanszírozásra vonatkozó rendelkezéseit az alábbiak szerint módosítják:

2. Alapszerződés módosítása

- 2.1. Felek az Alapszerződés VII.5. pontját az alábbiak szerint módosítják mely módosítás vastagon szedve kerül kiemelésre:

„ 5. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés szerinti szolgáltatások ellenértékének rögzítése, a számla kiállítása és kiegyenlítése magyar forintban történik.

*Az ellenérték az Irányító Hatóság által utólag, banki átutalással kerül kifizetésre a számla visszaigazolt befogadásától számított 30 napon belül a Kbt. 135. § (1), (6), (10) bekezdései, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdése, továbbá a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján **2023. október 31. napjáig** szállítói finanszírozással, **2023. október 31. napját követően utófinanszírozással.**”*

3. Szerződés módosítás jogalapja

- 3.1. Felek jelen szerződésmódosításuk jogalapját a Kbt. 141. § (6) bekezdésében jelölik meg figyelemmel arra, hogy annak keretében kizárólag a szerződés finanszírozásának módja változik, és Vállalkozó javára a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg, az Alapszerződés megelőző közbeszerzési eljárásban meghatározott

feltételek nem módosulnak.

4. Egyéb rendelkezések

- 4.1. Felek kijelentik, hogy az Alapszerződés jelen szerződés módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak
- 4.2. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Alapszerződés megfelelő rendelkezései az irányadók.
- 4.3. Jelen szerződésmódosítás a Felek általi aláírás (amennyiben ez eltérő napra esik, az utolsóként aláíró Fél aláírásának) napján lép hatályba.
- 4.4. Felek képviselői jelen Szerződést elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviselőre jogosult személyeik útján jóváhagyólag – cégszerűen – aláírták, melyből négy példányt Megrendelő, kettő példányt Vállalkozó átvett.

Kelt: Pécs

Budgets, 2023. 11. 11



2023 NOV 15

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás

Képviseli: Péterffy Attila elnök

Megrendelő

HARMERON HUNGARY KFT.
 1126 BUDAPEST, TÓTH LÖRINC U. 31.
 TEL.: 01-89-911915.
 FAX: 01-89-911915.
 E-MAIL: 100-5001-5000 KFT.
 ERON Hungary KFT.

HAR MERON Hungary Kft.
Képviseli: Vinnai Ditta ügyvezető
Vállalkozó

Megrendelő részéről:

2023 NOV 14

szakmai ellenjegyzés

2023 NOV 1

pénzügyi ellenjegyzés

jegyzői ellenjegyzés

2023 NOV 15