

IKTATÓSZÁM: 8/1119-7/2024.

TÁRGY: A HE HANS EIBINGER MAGYARORSZÁG KFT-VEL KÖTÖTT VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSA

MELLÉKLET: 4 DB

ELŐTERJESZTÉS

MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

2024. szeptember 25.-I NYÍLT ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: PÉTERFFY ATTILA ELNÖK

ELŐTERJESZTÉS KÉSZÍTŐJE: KIS-HALAS LÁSZLÓ TÁRSULÁSI KOORDINÁTOR

ELŐADÓ: PÉTERFFY ATTILA ELNÖK

HIVATALI KOORDINÁTOR: -

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

-	-
-	-
-	-
-	-

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

SZÁMA:
.../2024. (09.25.)

-	-
-	-
-	-

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: PÉTERFFY ATTILA ELNÖK

Tisztelt Társulási Tanács!

A Mecsek-Dráva Társulási Tanácsa 2024. július 17-én 21/2024. (07.17.) számú határozatával (1. számú melléklet) jóváhagyólag elfogadta a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2023. évi pótlási tervében szereplő Walking floor pótkocsik felújítása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáról szóló döntési javaslatot.

A határozatban foglaltaknak megfelelően a nyertes ajánlattevőként megnevezett HE Hans Eibinger Magyarország Kft.-vel vállalkozási szerződés (2. számú melléklet) kötött 2024. augusztus 15. napján.

A szerződés 25. pontja rendelkezik annak időbeli hatályáról, mely alapján a vállalkozó legkésőbb 2024. december 31. napjáig el kell, hogy végezze a javítási munkákat. A nyertes ajánlattevő megkezdte a beszerzéssel kapcsolatos előzetes munkákat azonban a specializált alkatrészeket szállító partnere visszajelzései alapján a pótkocsikhoz megrendelt különleges alumínium padló profilok előállítására 2024 októbertől helyett csupán 2024 decemberében tud megvalósulni.

A felújítási munkálatok elvégzéséhez elengedhetetlen egyedi alkatrészek rendelkezésére állásában bekövetkezett több hónapos csúszás okán a HE Hans Eibinger Magyarország Kft. azzal a kéréssel (3. számú melléklet) fordult a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társuláshoz (továbbiakban: Társulás), hogy a Vállalkozási szerződés 25. pontjának időbeli hatálya módosításra kerüljön az eredeti 2024. december 31. napjáról 2025. február 28. napjára.

A fent sorolt hátráltató tényező okán a Vállalkozási Szerződés módosítását (4. számú melléklet) javasoljuk a következőképp:

„25. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a mindkét fél általi aláírással – eltérő időpontban történő aláírás esetén a későbbi aláírás napján – lép hatályba, és ettől számítottan határozott időtartamra, a javítások elvégzéséig, de legkésőbb 2025.02.28. napjáig kötik.”

A módosítással nem érintett részeiben a Vállalkozási szerződés változatlan tartalommal hatályban marad, a módosításnak pénzügyi vonatkozása nincs.

A fentiekre való tekintettel kérem a Tisztelt Tanácsot, hogy a vállalkozási szerződés módosítását jóváhagyásával támogassa.

Pécs, 2024. szeptember 17.

Péterffy Attila
elnök